

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**BIÊN BẢN HIỆN TRƯỜNG**

**Dự án:** Hệ thống tiêu thoát lũ Phở Lợi - Mộc Hàn - Phú Khê

**Gói thầu số 09:** Toàn bộ phần xây lắp Tuyến kè sông Phở Lợi đoạn qua thôn Phú Khê, thôn Phò An, thôn Mỹ An; Nạo vét, kè gia cố bảo vệ hai bờ hói Phú Khê và cầu Mỹ An.

**Hạng mục:** Đoạn kè tường từ Km1+830m đến Km1+894,08m thuộc Tuyến kè bờ Hữu hói Phú Khê.

**Địa điểm xây dựng:** Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Hôm nay, ngày 10 tháng 5 năm 2023. Tại công trình chúng tôi gồm có:

**I. Thành phần tham gia:**

a) Chủ đầu tư: **Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh Thừa Thiên Huế.**

- |                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| - Ông: .....             | Chức vụ: .....            |
| - Ông: Đặng Ngọc Quốc An | Chức vụ: Giám sát trưởng. |
| - Ông: Nguyễn Thịnh      | Chức vụ: Giám sát KT      |

b) Nhà thầu thi công: **Liên danh Hệ thống tiêu thoát lũ Phở Lợi – Mộc Hàn – Phú Khê 2021.**

\* Đơn vị thực hiện: **Công ty Cổ phần Xây lắp và Thương mại An Bảo.**

- |                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| - Ông: <i>Võ Chánh Khoa</i> | Chức vụ: <i>P. Giám đốc</i> |
| - Ông: Nguyễn Duy Cường     | Chức vụ: Chỉ huy trưởng     |

c) Đơn vị thiết kế: **Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng Thừa Thiên Huế.**

- |                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| - Ông: <i>Nguyễn Hưng Sỹ</i> | Chức vụ: <i>G. đốc</i> |
| - Ông: .....                 | Chức vụ: .....         |

**II. Nội dung:**

Sau khi kiểm tra tại hiện trường thi công đối chiếu với hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt các bên thống nhất một số nội dung sau:

- Qua kiểm tra nhà thầu thi công đã đóng cừ Larsen để thi công hố móng kè tường đảm bảo theo đúng hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt. Tuy nhiên, trong quá trình bơm nước và đào hố móng do chênh lệch độ cao giữa nền các Ki ốt bán hàng và móng kè nên lượng nước trong nền đất thoát ra dẫn đến gây sụt lún nền của 03 Ki ốt.



- Nhà thầu thi công sẽ khắc phục sửa chữa 03 Kí ốt nói trên sau khi thi công hoàn thiện đoạn kè tường (Nhà thầu đã làm việc với chủ các Kí ốt và có phương án phối hợp để khắc phục).

**III. Kết luận:** Các bên thống nhất một số nội dung nêu trên.

(Biên bản được lập thành 04 bản có giá trị như nhau và được các bên thông qua, các bên tham gia cùng nhất trí với nội dung trên và ký tên)

**CHỦ ĐẦU TƯ**



*PHÓ GIÁM ĐỐC*  
*Lê Thành Nhân*

**ĐƠN VỊ THI CÔNG**



*Võ Chánh Đạo*

**ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ**



*Nguyễn Hồng Sỹ*

