

BÁO CÁO

Về việc thực hiện ý kiến chỉ đạo UBND thị xã Hương Trà tại
công văn số 1470/UBND-VP ngày 26/4/2024 dự án:
Nâng cấp đường Hà Công, thị xã Hương Trà.

Kính gửi: UBND thị xã Hương Trà.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo UBND thị xã Hương Trà tại công văn số 1470/UBND-VP ngày 26/4/2024 về việc đẩy nhanh tiến độ và xử lý tình trạng ô nhiễm do bụi đoạn từ cầu Phường Trung đến nút giao Phan Kế Toại thuộc dự án Nâng cấp mở rộng đường Hà Công. Ban QLDA Đầu tư xây dựng khu vực thị xã Hương Trà xin báo cáo kết quả thực hiện như sau:

- Sau khi nhận được phản ánh và chỉ đạo theo Công văn trên, Ban QLDA Đầu tư xây dựng khu vực đã làm việc và yêu cầu nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục còn lại trên công trình. Đồng thời bố trí xe tưới nước thường xuyên đoạn chưa thảm bê tông nhựa từ trạm bơm Phường Trung đến đường Phan Kế Toại. (có hình ảnh kèm theo)

- Hiện nay, nhà thầu đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện thi công hạng mục bản giảm tải, tường cánh cống hộp Phường Trung và đoạn cống cấp nước tại cửa ra bể xả trạm bơm. Sau khi hoàn thành và hạng mục bản giảm tải đủ cường độ, sẽ hoàn thiện mặt đường cấp phối đá dăm, dự kiến khoảng 25/5/2024 bàn giao cho đơn vị thảm bê tông nhựa mặt đường đoạn còn lại.

Ban QLDA Đầu tư xây dựng khu vực xin báo cáo kết quả và tiến độ thực hiện cho UBND thị xã biết và cho ý kiến chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT;

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Phan Thành Tân

Hình ảnh thi công thực tế tại hiện trường công trình: Nâng cấp mở rộng đường Hà Công
(Đính kèm Báo cáo số 288/BC-QLDA ngày 08/5/2024 của Ban QLDA Đầu tư Xây dựng khu vực.)

