

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN

XÂY DỰNG EMTECH

Số: 03/BCQLDA-EMTECH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thừa Thiên Huế, ngày 25 tháng 10 năm 2024

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH CHUNG VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN VÀ TIẾN ĐỘ CỦA GÓI THẦU XÂY LẬP

**Dự án: Nâng cấp mở rộng đường bê tông tổ dân phố Chăm
phường Hương Hồ, thành phố Huế**

Kính gửi: UBND phường Hương Hồ

Ban quản lý dự án công trình: Nâng cấp mở rộng đường bê tông tổ dân phố Chăm, phường Hương Hồ, thành phố Huế xin báo cáo về các công việc đã triển khai từ ngày khởi công đến ngày 25/10/2024 với các nội dung sau:

I. Các thông tin về công trình/dự án đầu tư xây dựng công trình:

1. Địa điểm xây dựng công trình: phường Hương Hồ, thành phố Huế.

2. Quy mô công trình:

- Nâng cấp, mở rộng tuyến đường với chiều dài 2.036m, rộng 6,5m (mặt đường rộng 5,5m; lề mỗi bên 0,5m). Kết cấu mặt đường bê tông xi măng M300 (có đầm mặt) dày từ 20-22cm dưới lót bạt ni long, nền bê tông hiện trạng; Gia cố nền cấp phối đá dăm dày 15cm đoạn mở rộng. Nền cấp phối đá dăm dày 15cm, đắp đất cấp phối đầm chặt K95 đoạn nâng nền.

- Cầu hộp tại Km0+404,9; B=2x3,5m; dài 6,5m. Cầu hộp tại Km0+791,86; B=3x4,0m; dài 13,2m. Kết cấu: mặt cầu, thân cầu bằng bê tông cốt thép M300; Tường cánh bằng bê tông M200; Sân công và gia cố mái tà luy bằng đá hộc xây dày 25cm; Đáy móng gia cố bằng cọc tre dài 2,5m với mật độ 25 cọc/1m²; Cột lan can và tay vịn bằng thép ống mạ kẽm.

- Xây mới 02 cống tròn D400 (tại Km0+469,79; Km0+1096,49), móng công bằng bê tông M200 dày 20cm. Tận dụng nổi, mở rộng cống D600 đảm bảo theo bề rộng mặt đường (tại Km0+663,96; Km0+756,44). Tận dụng nổi, mở rộng cống vuông khẩu độ 0,75m đảm bảo theo bề rộng mặt đường (tại Km0+746,64). Xây dựng tường đầu, tường cánh bằng bê tông M200, sân công, mái ta luy bằng đá hộc.

- An toàn giao thông bố trí một gương cầu lồi

3. Tổ chức, cơ quan phê duyệt BCKTKT:

Dự án Nâng cấp mở rộng đường bê tông tổ dân phố Chăm, phường Hương Hồ, thành phố Huế được UBND thành phố Huế phê duyệt tại Quyết định số 11248/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2023.

4. Danh sách các nhà thầu:

4.1. Nhà thầu khảo sát và thiết kế xây dựng công trình: Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Vạn Xuân.

4.2. Nhà thầu thẩm tra: Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng NP

- 4.3. Nhà thầu giám sát: Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Vạn Xuân
4.4. Nhà thầu Quản lý dự án: Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Emtech.
4.5. Nhà thầu thi công: Công ty cổ phần Quản lý đường bộ và Xây dựng công trình Thừa Thiên Huế.

5. Về thời hạn thi công xây dựng công trình:

5.1. Thời gian thực hiện dự án: 2024-2025.

5.2. Gói thầu số 04:

- Ngày khởi công: 15/6/2024.

- Ngày hoàn thành dự kiến: 12/3/2025 (theo hợp đồng).

II. Báo cáo về khối lượng và tiến độ thi công trên công trường:

+ Nền đường K95: Đạt khoảng 70%

+ BTXM Mặt đường + Mặt đường CPĐD: Đạt khoảng 60%

+ Hệ thống TN trên tuyến (cống tròn D400-600+cống vuông D750) 04 cái: Đạt khoảng 80%

+ Cống hộp số 1 Km0+404.94: Không thi công

+ Cống hộp số 2 Km0+791.86: Đạt khoảng 75%.

Đến nay nhà thầu đã cho thông xe để đảm bảo việc đi lại cho người dân. Tuy nhiên cũng còn một vài vị trí còn nhếch nhác, chưa đảm bảo an toàn cho người dân lưu thông trên tuyến đường.

Phù hợp so với tiến độ thi công đã được phê duyệt.

III. Kiến nghị:

Đơn vị QLDA kiến nghị:

* Đối với đơn vị thi công:

- Đơn vị thi công tăng cường nhân lực, vật liệu, thiết bị và có biện pháp thi công phù hợp trong với thời tiết hiện tại để đẩy nhanh công tác thi công đảm bảo công trình thi công theo đúng tiến độ của hợp đồng.

- Dọn dẹp vệ sinh, rào chắn các vị trí nguy hiểm, đặt các biển cảnh báo nguy hiểm trong phạm vi thi công để đảm bảo an toàn cho người dân lưu thông trên tuyến đường.

* Đối với đơn vị tư vấn giám sát:

- Tăng cường công tác kiểm tra đốc thúc nhà thầu thi công để đẩy nhanh tiến độ.

Trên đây là báo cáo của Ban Quản lý dự án Kính trình Chủ đầu tư xem xét và cho ý kiến chỉ đạo.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN
CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG EMTECH



Nguyễn Ngọc Phương