

BIÊN BẢN LÀM VIỆC TẠI HIỆN TRƯỜNG
(V/v kiểm tra tuyến ống cấp nước)

Hôm nay, ngày 26 tháng 11 năm 2022 tại: Khu dân cư thôn Lạc Khê và
Thôn Địa Linh, phường Hoàng Văn Thụ (lần 2).....
Chúng tôi gồm có:

1. Đại diện Công ty Cổ Phần Cấp Nước Thừa Thiên Huế.

- Ông: Lương Thanh Đạm

Chức vụ: Nhân viên khảo sát

- Ông:

Chức vụ:

2. Đại diện CÔNG TY TÂN BẢO THÀNH

- Ông: Văn Công Tiến Quốc

Chức vụ: B. kỹ thuật.....

- Ông:

Chức vụ:

Nội dung làm việc:

Kiểm tra độ sâu chôn ống D110 và D63 HDPE của vị trí
hố cạn, hồ tích nước, các điểm đầu nối, vật tư phục vụ công
tác đầu mối, thi công sửa chữa.....

Độ sâu chôn ống D110 là 0,3m (cấp điện vùng công
ngang là 0,2m) đạt yêu cầu thiết kế. Độ sâu chôn ống D63
(tuyến: 46^m + 27,6^m = 73,6^m) cấp cho 5 hố, đầu tuyến và cuối
thôn A, hồ tích nước, không lượng này đưa vào dự toán đầu mối
vào dự toán đầu mối.....

Mức sử dụng vì tuyến ống chôn dưới lòng, không lượng này đưa
vào dự toán đầu mối.....


Mức sử D63: 1 cái
Mức sử D110: 1 cái

Đề nghị Công ty Tân Bảo Thành hoàn thiện hồ sơ và
khai hợp đồng đầu mối (có biên bản kiểm tra)
(Bổ sung) 2 lịch tác D110 vào dự toán.....

Chúng tôi thống nhất với các nội dung trên đồng ký tên.
Biên bản được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị như nhau.

Đại diện Công ty TNHH TBT

Đại diện Công ty
Cổ Phần Cấp Nước Thừa Thiên Huế.


Văn Công Tiến Quốc
Công ty TNHH Tân Bảo Thành


Lương Thanh Đạm